

## Eisenbahnstraße | Bauablauf aktuell

Das Stadtbauamt ist bemüht, Ihnen die wichtigsten Informationen zum Bauablauf bereit zu stellen. Da der Baufortschritt witterungsbedingt oder durch unvorhergesehene Ereignisse beeinflusst ist, kann es zu zeitlichen Verschiebungen und Änderungen kommen, die von den geplanten und veröffentlichten Angaben abweichen. Dies bitten wir zu entschuldigen.

<p><b>Aktueller Baufortschritt</b></p> <p>Einbau Asphaltdeckschicht in Straße und Gehweg auf voller Länge erfolgt: <b>ab 17.07.2020, 17:00 Uhr wird die Eisenbahnstraße für den öffentlichen Verkehr freigegeben</b></p> <p>Derzeit finden noch Restarbeiten statt.</p>	<p>KW 29 (17.07.2020)</p>
<p><b>Aktueller Baufortschritt</b></p> <p>Voraussichtlich in KW 26 (ab ca. 22.06.2020) Einbau Asphalttragschicht in Straße und Gehweg zwischen Höhe Obstgroßmarkt und Parkplatz Bahnhof sowie Asphaltdeckschicht auf gesamter Länge der Eisenbahnstraße, anschließend Restarbeiten (Zaunarbeiten etc.)</p> <p>Restliche Pflasterarbeiten im Bereich Einmündung Schießstattweg</p> <p>Letzter Hausanschluss im westlichen Bereich der Eisenbahnstraße wurde hergestellt</p> <p>Einbau Asphalttragschicht in Straße, Gehweg, Parkplatz und Hofeinfahrten zwischen Einmündung Schießstattweg und Höhe Obstgroßmarkt in KW 20 erfolgt, zuvor Setzen der Randsteine</p> <p>Straßenbeleuchtung hergestellt</p> <p>Kabelarbeiten abgeschlossen</p>	<p>KW 24 (12.06.2020)</p>
<p><b>Aktueller Baufortschritt</b></p> <p>Die Baustelle läuft trotz des derzeitigen Corona-Pandemie wie gewohnt weiter. Etwaige Einschränkungen sind nicht bekannt oder wurden nicht angemeldet. Die Bauarbeiter wurden vom beauftragten Sicherheits- und Gesundheitskoordinator eingewiesen und unterrichtet.</p> <p>Derzeit Kabelarbeiten auf gesamter Länge der Eisenbahnstraße</p> <p>Vorbereitung Straßenbau (Entwässerungsrinne)</p>	<p>KW 13 (27.03.2020)</p>
<p><b>Aktueller Baufortschritt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Derzeit Kabelarbeiten auf gesamter Länge der Eisenbahnstraße</li> <li>- Derzeit Herstellen der Hausanschlüsse für Netze BW (Strom) und Gas (SW See)</li> <li>- Ab ca. KW 14 Straßenbauarbeiten (Randeinfassung, Entwässerungsrinne, Flächenpflaster, Asphaltarbeiten in Straße und Gehweg)</li> <li>- Setzen der Straßenbeleuchtungsfundamente erfolgt</li> <li>- Herstellung der Natursteinmauer zur Böschungssicherung im östlichen Teil der Eisenbahnstraße erfolgt</li> </ul>	<p>KW 12 (17.03.2020)</p>

## Eisenbahnstraße | Bauablauf aktuell

Das Stadtbauamt ist bemüht, Ihnen die wichtigsten Informationen zum Bauablauf bereit zu stellen. Da der Baufortschritt witterungsbedingt oder durch unvorhergesehene Ereignisse beeinflusst ist, kann es zu zeitlichen Verschiebungen und Änderungen kommen, die von den geplanten und veröffentlichten Angaben abweichen. Dies bitten wir zu entschuldigen.

<p><b>Aktueller Baufortschritt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Derzeit Herstellung der Natursteinmauer zur Böschungssicherung sowie Betonarbeiten im östlichen Teil der Eisenbahnstraße</li> <li>- Ab KW 10 Kabelarbeiten auf gesamter Länge der Eisenbahnstraße</li> <li>- Ab ca. KW 14 Straßenbauarbeiten (Randeinfassung, Entwässerungsrinne, Flächenpflaster, Asphaltarbeiten in Straße und Gehweg)</li> </ul>	<p style="text-align: right;">KW 7 (10.02.2020)</p>
<p><b>INFORMATION ZUR BAUSTELLE ÜBER DEN WINTER / Aktueller Baufortschritt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Im Zeitraum ab 21.12.2019 bis ins neue Jahr 2020 finden keine Bauarbeiten statt. Baubeginn in 2020 ist witterungsabhängig.</li> <li>- <b>Die Vollsperrung der Eisenbahnstraße und die Umleitung über den Schießstattweg für den öffentlichen Verkehr bleibt bestehen!</b></li> <li>- Eine Zufahrt für die Bewohner zu Ihren Grundstücken wird ermöglicht.</li> <li>- In der gesamten Eisenbahnstraße wurde eine Kiestragschicht eingebaut.</li> </ul>	<p style="text-align: right;">bis KW 50 (20.12.2019)</p>
<p><b>Aktueller Baufortschritt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Private Hausanschlüsse Abwasser und Wasser im Bereich zwischen Firma HWM und Einmündung Schießstattweg hergestellt.</li> <li>- Hauptleitung Wasser auf gesamter Länge hergestellt, Einbindung in Schießstattweg erfolgt.</li> <li>- Regenwasserkanal im Bereich zwischen Obstgroßmarkt und Firma HWM hergestellt.</li> <li>- Weiterer Bauablauf: Verlegung Gas (östlicher Teil Eisenbahnstraße bis Einmündung Schießstattweg) und Herstellung der Hausanschlüsse für die neuen Baugrundstücke</li> <li>- <b>Die Bauarbeiten werden auf jeden Fall bis zum Wintereinbruch weitergeführt und ab der frostfreien Zeit wieder aufgenommen. Frostunempfindliche Arbeiten werden weiterbearbeitet, soweit diese im weiteren Bauablauf vorgenommen werden können. Im neuen Jahr Kabelverlegung und anschließend Straßen-/Gehwegbau. Fertigstellung voraussichtlich Anfang Juni 2020.</b></li> </ul>	<p style="text-align: right;">bis KW 48 (29.11.2019)</p>
<p><b>Aktueller Baufortschritt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Kanalarbeiten im Bereich zwischen Firma HWM und Einmündung Schießstattweg sind abgeschlossen.</li> <li>- Derzeit werden die privaten Hausanschlüsse Abwasser im Bereich zwischen Firma HWM und Einmündung Schießstattweg hergestellt.</li> </ul>	<p style="text-align: right;">bis KW 42 (18.10.2019)</p>

## Eisenbahnstraße | Bauablauf aktuell

Das Stadtbauamt ist bemüht, Ihnen die wichtigsten Informationen zum Bauablauf bereit zu stellen. Da der Baufortschritt witterungsbedingt oder durch unvorhergesehene Ereignisse beeinflusst ist, kann es zu zeitlichen Verschiebungen und Änderungen kommen, die von den geplanten und veröffentlichten Angaben abweichen. Dies bitten wir zu entschuldigen.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- In den voraussichtlich nächsten zwei Wochen wird der Regenwasserkanal im Bereich zwischen Obstgroßmarkt und Firma HWM hergestellt.</li> <li>- Anschließend wird die Wasserleitung verlegt.</li> </ul>	
<p><b>Aktueller Baufortschritt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ab dem 12.08.2019 wird der zweite Bauabschnitt in der Eisenbahnstraße begonnen. Dieser zweite Bauabschnitt beinhaltet die Arbeiten im östlichen Teil der Eisenbahnstraße (siehe beigefügter Lageplan). Die östliche Zufahrt seitens Schießstattweg wird für alle Verkehrsteilnehmer gesperrt.</li> <li>- Parkmöglichkeiten für die Mitarbeiter der Fa. Wälischmiller haben wir in Form eines provisorischen Ausweichparkplatzes in der östlichen Ecke Schießstattweg / Eisenbahnstraße im Vorfeld geschaffen.</li> <li>- Eine Zufahrt für die restlichen Bewohner zu Ihren Grundstücken wird so gut es geht ermöglicht. Die Stadt Markdorf bittet um Verständnis, dass diese Zufahrtsmöglichkeiten aus bauablaufbedingten Gründen nicht immer zu gewährleisten sind. Jederzeit können Sie sich jedoch beim Baustellenpersonal über die aktuellen Arbeitsabläufe informieren.</li> </ul>	<p>KW 33 (12.08.2019)</p>
<p><b>Aktueller Baufortschritt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Derzeit finden Kanalarbeiten im Bereich des Obstgroßmarktes statt. Die Eisenbahnstraße ist nach wie vor voll gesperrt. Der Verkehr wird über den Schießstattweg umgeleitet.</li> </ul>	<p>KW 26 (28.06.2017)</p>
<p><b>Baubeginn BA 2   Erschließung Eisenbahnstraße</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- geplant ab KW 22 (27. Mai 2019)</li> <li>- Bauabschnitt 1 (östlich Bahnhof bis Firma Wälischmiller): 27. Mai 2019 bis ca. Ende Juni 2019</li> <li>- Bauabschnitt 2 (Firma Wälischmiller bis Einmündung Schießstattweg): ca. Anfang Juli 2019 bis Ende Dezember 2019)</li> <li>- Ausführende Baufirma: Fa. Storz, Ravensburg</li> </ul>	<p>ab KW 22</p>
<p><b>Rodungsarbeiten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rodung der Gehölze im Baufeld</li> </ul>	<p>KW 5/2019</p>