

Eisenbahnstraße | Bauablauf aktuell

Das Stadtbauamt ist bemüht, Ihnen die wichtigsten Informationen zum Bauablauf bereit zu stellen. Da der Baufortschritt witterungsbedingt oder durch unvorhergesehene Ereignisse beeinflusst ist, kann es zu zeitlichen Verschiebungen und Änderungen kommen, die von den geplanten und veröffentlichten Angaben abweichen. Dies bitten wir zu entschuldigen.

<p>Aktueller Baufortschritt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Derzeit Herstellung der Natursteinmauer zur Böschungssicherung sowie Betonarbeiten im östlichen Teil der Eisenbahnstraße - Ab KW 10 Kabelarbeiten auf gesamter Länge der Eisenbahnstraße - Ab ca. KW 14 Straßenbauarbeiten (Randeinfassung, Entwässerungsrinne, Flächenpflaster, Asphaltarbeiten in Straße und Gehweg) 	<p>KW 7 (10.02.2020)</p>
<p>INFORMATION ZUR BAUSTELLE ÜBER DEN WINTER / Aktueller Baufortschritt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Im Zeitraum ab 21.12.2019 bis ins neue Jahr 2020 finden keine Bauarbeiten statt. Baubeginn in 2020 ist witterungsabhängig. - Die Vollsperrung der Eisenbahnstraße und die Umleitung über den Schießstattweg für den öffentlichen Verkehr bleibt bestehen! - Eine Zufahrt für die Bewohner zu Ihren Grundstücken wird ermöglicht. - In der gesamten Eisenbahnstraße wurde eine Kiestragschicht eingebaut. 	<p>bis KW 50 (20.12.2019)</p>
<p>Aktueller Baufortschritt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Private Hausanschlüsse Abwasser und Wasser im Bereich zwischen Firma HWM und Einmündung Schießstattweg hergestellt. - Hauptleitung Wasser auf gesamter Länge hergestellt, Einbindung in Schießstattweg erfolgt. - Regenwasserkanal im Bereich zwischen Obstgroßmarkt und Firma HWM hergestellt. - Weiterer Bauablauf: Verlegung Gas (östlicher Teil Eisenbahnstraße bis Einmündung Schießstattweg) und Herstellung der Hausanschlüsse für die neuen Baugrundstücke - Die Bauarbeiten werden auf jeden Fall bis zum Wintereinbruch weitergeführt und ab der frostfreien Zeit wieder aufgenommen. Frostunempfindliche Arbeiten werden weiterbearbeitet, soweit diese im weiteren Bauablauf vorgenommen werden können. Im neuen Jahr Kabelverlegung und anschließend Straßen-/Gehwegbau. Fertigstellung voraussichtlich Anfang Juni 2020. 	<p>bis KW 48 (29.11.2019)</p>
<p>Aktueller Baufortschritt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Kanalarbeiten im Bereich zwischen Firma HWM und Einmündung Schießstattweg sind abgeschlossen. - Derzeit werden die privaten Hausanschlüsse Abwasser im Bereich 	<p>bis KW 42 (18.10.2019)</p>

Eisenbahnstraße | Bauablauf aktuell

Das Stadtbauamt ist bemüht, Ihnen die wichtigsten Informationen zum Bauablauf bereit zu stellen. Da der Baufortschritt witterungsbedingt oder durch unvorhergesehene Ereignisse beeinflusst ist, kann es zu zeitlichen Verschiebungen und Änderungen kommen, die von den geplanten und veröffentlichten Angaben abweichen. Dies bitten wir zu entschuldigen.

<p>zwischen Firma HWM und Einmündung Schießstattweg hergestellt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - In den voraussichtlich nächsten zwei Wochen wird der Regenwasserkanal im Bereich zwischen Obstgroßmarkt und Firma HWM hergestellt. - Anschließend wird die Wasserleitung verlegt. 	
<p>Aktueller Baufortschritt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ab dem 12.08.2019 wird der zweite Bauabschnitt in der Eisenbahnstraße begonnen. Dieser zweite Bauabschnitt beinhaltet die Arbeiten im östlichen Teil der Eisenbahnstraße (siehe beigefügter Lageplan). Die östliche Zufahrt seitens Schießstattweg wird für alle Verkehrsteilnehmer gesperrt. - Parkmöglichkeiten für die Mitarbeiter der Fa. Wälischmiller haben wir in Form eines provisorischen Ausweichparkplatzes in der östlichen Ecke Schießstattweg / Eisenbahnstraße im Vorfeld geschaffen. - Eine Zufahrt für die restlichen Bewohner zu Ihren Grundstücken wird so gut es geht ermöglicht. Die Stadt Markdorf bittet um Verständnis, dass diese Zufahrtsmöglichkeiten aus bauablaufbedingten Gründen nicht immer zu gewährleisten sind. Jederzeit können Sie sich jedoch beim Baustellenpersonal über die aktuellen Arbeitsabläufe informieren. 	<p>KW 33 (12.08.2019)</p>
<p>Aktueller Baufortschritt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Derzeit finden Kanalarbeiten im Bereich des Obstgroßmarktes statt. Die Eisenbahnstraße ist nach wie vor voll gesperrt. Der Verkehr wird über den Schießstattweg umgeleitet. 	<p>KW 26 (28.06.2017)</p>
<p>Baubeginn BA 2 Erschließung Eisenbahnstraße</p> <ul style="list-style-type: none"> - geplant ab KW 22 (27. Mai 2019) - Bauabschnitt 1 (östlich Bahnhof bis Firma Wälischmiller): 27. Mai 2019 bis ca. Ende Juni 2019 - Bauabschnitt 2 (Firma Wälischmiller bis Einmündung Schießstattweg): ca. Anfang Juli 2019 bis Ende Dezember 2019) - Ausführende Baufirma: Fa. Storz, Ravensburg 	<p>ab KW 22</p>
<p>Rodungsarbeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rodung der Gehölze im Baufeld 	<p>KW 5/2019</p>

Eisenbahnstraße | Bauablauf aktuell

Das Stadtbauamt ist bemüht, Ihnen die wichtigsten Informationen zum Bauablauf bereit zu stellen. Da der Baufortschritt witterungsbedingt oder durch unvorhergesehene Ereignisse beeinflusst ist, kann es zu zeitlichen Verschiebungen und Änderungen kommen, die von den geplanten und veröffentlichten Angaben abweichen. Dies bitten wir zu entschuldigen.