

Kreuzgasse | Bauablauf aktuell

Das Stadtbauamt ist bemüht, Ihnen die wichtigsten Informationen zum Bauablauf bereit zu stellen. Da der Baufortschritt witterungsbedingt oder durch unvorhergesehene Ereignisse beeinflusst ist, kann es zu zeitlichen Verschiebungen und Änderungen kommen, die von den geplanten und veröffentlichten Angaben abweichen. Dies bitten wir zu entschuldigen.

<p>Aktueller Baufortschritt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Bauarbeiten liegen im Zeitplan und werden voraussichtlich im August 2020 abgeschlossen - die Auskoffierung für die Kabelarbeiten und anschließenden Straßenbau ist von Baubeginn bis ca. Einmündung Georg-Friedrich-Händel-Straße hergestellt - Die Verlegung der Wasserleitung sowie der Gas-Hausanschlüsse (bis auf einen HA) ist komplett erfolgt 	<p>KW 24 (12.06.2020)</p>
<p>Aktueller Baufortschritt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Bauarbeiten liegen im Zeitplan - Die Baustelle läuft trotz des derzeitigen Corona-Pandemie wie gewohnt weiter. Etwaige Einschränkungen sind nicht bekannt oder wurden nicht angemeldet. Die Bauarbeiter wurden vom beauftragten Sicherheits- und Gesundheitskoordinator eingewiesen und unterrichtet. - Ab 30.03.2020 Verlegung der Wasserversorgungs-Hauptleitung, beginnend ab Richard-Wagner-Straße in Richtung Bauende (Kreuzung Bussenstraße) - Kanal-Hausanschluss-Sanierungen kurz vor Fertigstellung 	<p>KW 13 (27.03.2020)</p>
<p>Aktueller Baufortschritt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ab KW 15 erfolgt die Verlegung der Wasserversorgungs-Hauptleitung, beginnend ab Richard-Wagner-Straße in Richtung Bauende (Kreuzung Bussenstraße) - Derzeit Kanal-Hausanschluss-Sanierungen bis KW 14 - Derzeit Notversorgung Wasserleitung - Umschluss Wasserleitung im Kreuzungsbereich Bussenstraße / Kreuzgasse hergestellt - Abfräsen Asphalt auf voller Länge des dritten Bauabschnittes erfolgt 	<p>KW 12 (17.03.2020)</p>
<p>Aktueller Baufortschritt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Bauarbeiten werden ab 17.02.2020 mit dem dritten Bauabschnitt fortgesetzt. - Bis voraussichtlich August 2020 saniert die Stadt Markdorf die Kreuzgasse in einem dritten Bauabschnitt den Bereich von etwas nördlich der Richard-Wagner-Straße bis zur Kreuzung mit der Bussenstraße. Es werden die Wasser- und Gasleitung und 	<p>Ab KW 8 (17.02.2020)</p>

Kreuzgasse | Bauablauf aktuell

Das Stadtbauamt ist bemüht, Ihnen die wichtigsten Informationen zum Bauablauf bereit zu stellen. Da der Baufortschritt witterungsbedingt oder durch unvorhergesehene Ereignisse beeinflusst ist, kann es zu zeitlichen Verschiebungen und Änderungen kommen, die von den geplanten und veröffentlichten Angaben abweichen. Dies bitten wir zu entschuldigen.

<p>Kanalhausanschlüsse erneuert sowie die Straßen- und Gehwegbeläge erneuert und ergänzt. Ebenso werden die die Stromversorgung, die Straßenbeleuchtung und der Breitbandausbau erneuert.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Im Zeitraum 17.02.2020 bis voraussichtlich 26.02.2020 wird der Verkehr in der Bussenstraße über die Kreuzgasse und die Viktor-von-Scheffel-Straße umgeleitet (siehe Umleitungsplan) 	
<p>INFORMATION ZUR BAUSTELLE ÜBER DEN WINTER / Aktueller Baufortschritt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Randsteinverlegung ist fertiggestellt. - Die Asphalttragschicht wurde bis Bauende (Richard-Wagner-Straße) im Fahrbahnbereich sowie im Gehweg eingebaut. Der Einbau der Asphaltdeckschicht im Gehweg wurde fertiggestellt. - Die Hofangleichungen sind ebenfalls abgeschlossen. - Die Bauarbeiten werden ab 21.12.2019 über die Winterpause eingestellt und voraussichtlich Mitte Februar 2020 – je nach Witterung - mit dem 3. Bauabschnitt ab Richard-Wagner-Straße bis Einmündung Kreuzgasse in Bussenstraße fortgesetzt. - Die Kreuzgasse ist für den öffentlichen Verkehr freigegeben. 	<p>bis Ende KW 50 (20.12.2019)</p>
<p>Aktueller Baufortschritt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auskoffierung, Kabelarbeiten und Leerrohrverlegung zwischen Drosselweg und südlich der Goethestraße kurz vor Fertigstellung - Bis Ende KW 48: Montage und Inbetriebnahme der Straßenbeleuchtungsmasten - Einbau Tragschicht zwischen Drosselweg und südlich der Goethestraße ab voraussichtlich Ende KW 49. Dauer: ca. 7 Tage. - Voraussichtlicher Fertigstellung: Ende KW 50 / Anfang KW 51 - Den Anliegern wurde in KW 47 schriftlich mitgeteilt, dass im Zeitraum vom 27.11. bis 13.12.2019 die Zufahrtsmöglichkeiten stark eingeschränkt bzw. nicht möglich ist. Bei dringenden Bedarf soll man sich mit dem Baustellenpersonal in Verbindung setzen. 	<p>bis Ende KW 48 (29.11.2019)</p>
<p>Aktueller Baufortschritt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Verlegung der WL-Hauptleitung & WL-Hausanschlüsse ist auf voller Länge zwischen Drosselweg und südlich der Goethestraße erfolgt. - Gasleitungsverlegung ist erfolgt und abgeschlossen. - Auskoffierung, Kabelarbeiten und Leerrohrverlegung sind zu Gange. 	<p>bis Ende KW 42 (18.10.2019)</p>
<p>Aktueller Baufortschritt</p>	<p>bis Ende KW 33</p>

Kreuzgasse | Bauablauf aktuell

Das Stadtbauamt ist bemüht, Ihnen die wichtigsten Informationen zum Bauablauf bereit zu stellen. Da der Baufortschritt witterungsbedingt oder durch unvorhergesehene Ereignisse beeinflusst ist, kann es zu zeitlichen Verschiebungen und Änderungen kommen, die von den geplanten und veröffentlichten Angaben abweichen. Dies bitten wir zu entschuldigen.

<ul style="list-style-type: none"> - Der Fahrbahn- und Gehwegasphalt zwischen südlich der Spiegelbergstraße und Drosselweg ist hergestellt - Der Hauptkanal zwischen südlich der Spiegelbergstraße und Drosselweg ist hergestellt - Alle Kabel und Leitungen zwischen südlich der Spiegelbergstraße und Drosselweg sind hergestellt - Momentan werden die Hauanschlussleitungen Kanal im Bereich zwischen Drosselweg uns Seeblick hergestellt - Momentan laufen die vorbereitenden Arbeiten für die Notwasserversorgung im Bereich zwischen Drosselweg uns Seeblick 	(16.08.2019)
<p>Aktueller Baufortschritt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Derzeit finden weiterhin Bauarbeiten im Bereich zwischen südlich der Spiegelbergstraße und Drosselweg statt. - Die Wasserleitungs-Hausanschlüsse wurden hergestellt. - Der Umschluss der Wasserleitung am Baubeginn ist erfolgt. - Die Kabelarbeiten laufen. Verlegung im linken Gehweg ist fertiggestellt, derzeit Arbeiten im rechten Gehweg. 	KW 26
<p>Stand Bauarbeiten Ende KW 20</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kanalverlegung: ca. 150,00 m Hauptkanal fertiggestellt inkl. Hausanschlüsse (bis Einmündung Döllenstraße) - Wasserleitungverlegung: ca. 200,00 m Hauptwasserleitung fertiggestellt inkl. Hausanschlüsse (bis Einmündung Döllenstraße) - Kabelarbeiten/Leitungsträger folgen ab nächste Woche Dienstag 	Ende KW 20 (17.05.2019)
<p>Baubeginn BA 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - geplant ab Mitte März 2019 - Fa. Hebel, Memmingen Straßen- und Tiefbau - Fa. Lohr, Ravensburg Rohrleitungsbau 	Mitte März 2019
<p>Beweissicherung BA 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - fotografische und textliche Dokumentation der Gebäude von außen Hess Sachverständige 	KW 3/2019