

Möggenweiler | Bauablauf aktuell

Das Stadtbauamt ist bemüht, Ihnen die wichtigsten Informationen zum Bauablauf bereit zu stellen. Da der Baufortschritt witterungsbedingt oder durch unvorhergesehene Ereignisse beeinflusst ist, kann es zu zeitlichen Verschiebungen und Änderungen kommen, die von den geplanten und veröffentlichten Angaben abweichen. Dies bitten wir zu entschuldigen.

<p>Aktueller Baufortschritt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Versetzen der Natursteinmauer in Möggenweilerstraße im Bereich zwischen Kapelle und Kreuzung Anton-Reichle-Straße - Einbringen von Bettungsmaterial für Betonpflaster in Gehweg Möggenweilerstraße - Leerrohreinbau Lederlen bis Umspannstation Netze BW - Restarbeiten Randsteinsatz bei Kapelle 	<p>bis KW 42 (17.10.2019)</p>
<p>Aktueller Baufortschritt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kabelarbeiten in Buchenweg und Möggenweilerstraße abgeschlossen - Randsteine in Buchenweg und Möggenweilerstraße sind gesetzt. - Derzeit Umschlussarbeiten der Wasserleitung sowie Angleichungsarbeiten zum Zugang Friedhof im Kreuzungsbereich Möggenweilerstraße / Lederlen. - Arbeiten im Böschungsbereich der Möggenweilerstraße (Setzen Natursteinmauer) stehen bevor. - Einbau Tragschicht sowie Angleichung an Privatgrundstücke voraussichtlich im Oktober 2019. 	<p>bis KW 41 (11.10.2019)</p>
<p>Aktueller Baufortschritt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Kanäle im Buchenweg und der Möggenweilerstraße West (1. BA) sind hergestellt - Die Wasserleitungshausanschlüsse im Buchenweg sind hergestellt - Die Kanalhausanschlüsse im Buchenweg und in der Möggenweilerstraße sind hergestellt. Im Buchenweg finden derzeit Kabelarbeiten sowie der Aushub des Straßenkoffers statt - Das Regenrückhaltebecken in Richtung Leimbach ist fertiggestellt 	<p>bis KW 33 (16.08.2019)</p>
<p>Aktueller Baufortschritt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kanalarbeiten Schmutzwasser- und Regenwasserkanal vom Friedhof über Privatgrundstücke bis Möggenweilerstraße fast fertiggestellt - Kanalarbeiten vom Vorfluter zum Regenrückhaltebecken (landwirtschaftlicher Weg in Richtung Leimbach) finden derzeit statt - Am Montag, den 01.07.2019 wird in Möggenweiler eine Wassernotversorgung errichtet. Aus diesem Grund wird am 01.07.2019 zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr das Wasser abgestellt. - Die Möggenweilerstraße wird ab Montag, den 02.07.2019 im Bereich 	<p>KW 26 (28.06.2019)</p>

Möggenweiler | Bauablauf aktuell

Das Stadtbauamt ist bemüht, Ihnen die wichtigsten Informationen zum Bauablauf bereit zu stellen. Da der Baufortschritt witterungsbedingt oder durch unvorhergesehene Ereignisse beeinflusst ist, kann es zu zeitlichen Verschiebungen und Änderungen kommen, die von den geplanten und veröffentlichten Angaben abweichen. Dies bitten wir zu entschuldigen.

zwischen Kapelle und Kreuzung Anton-Reichle-Straße voll gesperrt. Es erfolgt eine Umleitung über den Buchenweg.	
Baubeginn BA 1 <ul style="list-style-type: none"> - geplant ab Kalenderwoche 20 (13. Mai 2019 bis 17. Mai 2019) - Bauarbeiten zunächst im Buchenweg und in Richtung Osten (landwirtschaftlicher Weg nach Leimbach zur Herstellung des Regenwasserkanals und des Retentionsbeckens) - Baufirma: Fa. Zwisler, Tettngang 	KW 20 (Mitte Mai 2019)
Beweissicherung BA 1 <ul style="list-style-type: none"> - fotografische und textliche Dokumentation der Gebäude von außen - Hess Sachverständige 	KW 3/2019
2. Bürgerinformation	18.09.2018